



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"
Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



"Drenaggi e consolidamento versanti" c.da Faranò - Comune di Sinagra (ME) Cod. Interventi ME - 119 A



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Cappotto SUPPORTO AL RUP Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolicchia	I PROGETTISTI	Ing. Gianluca Coroneo
		Ing. Adriano Grassi
 DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. MASSIMO MATTEOLI		Ing. Domenico Imbroglia
		Ing. Marco Calogero
		Ing. Alberto Peligra
		Ing. Rossella Zumbè
		Arch. Fabio Pulizzi
		Ing. Giuseppe Morganti
		Ing. Fabio Ferla
	IL GEOLOGO	

- PROGETTO ESECUTIVO -

ELABORATO			DATA	NOME	FIRMA
Cronoprogramma			REDATTO	GCIAM	
			VERIFICATO		
			APPROVATO		
			DATA 06/2013	R 12	
REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI	SCALA		
			CODICE FILE		

N. ord.	Cod.	DESCR. CATEGORIA	Attività	Importo	Durata gg.
1	CANT	ALLESTIMENTO CANTIERE	Attività preliminari - realizzazione piste e logistica di cantiere		4
2	OG 8	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	Interventi di sistemazione e opere generali di protezione e drenaggi	€ 217.170,43	77
3	OS 21	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	Demolizioni opere strutturali	€ 2.035.422,97	2
4	OS 21		Opere in fondazione - paratie pali: realizzazione e posa pali fondazione e muro		122
5	OS 21		Opere in fondazione - realizzazione dei cordoli di fondazione e muro		124
6	OS 21		Opere di consolidamento e riprofilatura versanti - riprofilatura e posa in opera sistemi di consolidamento		59
7	SIC	SICUREZZA	Oneri aggiuntivi per attuazione piani di sicurezza	€ 9.247,90	230
8	CANT	DISALLESTIMENTO CANTIERE	Attività di dismissione cantiere e ripristino aree		4
Totale			Totale	€ 2.261.841,30	

TC 230 giorni naturali e consecutiv

